

## Gemeinde Hartenstein – Hochbehälter / Pumpwerk Rupprechtstegen

- Demontage der kompletten Anlage (altes Pumpwerk / Verrohrung Hochbehälter)
- Einbau von zwei neuen Hochdruckkreislumpen Wilo Helix V612
- Die neuen Rohrleitungen wurden in Edelstahl V4A gefertigt
- Alle Armaturen, Messtechnik und ein 600 Liter Membrandruckkessel wurden eingebaut
- Für die Steuerung der Anlage wurde ein neuer Schaltschrank verbaut mit Anbindung an das Leitsystem
- Anpassung der elektrischen Installation

